Material Programm MRT Purple Line
PP17-PP20

02/06/26 Rev.4

Type	Description	Area (m2)	Production	
			Start	Finish
C02	C02 600x600 Aluminium Ceiling Panel in Powder Coated c/w Conceal Grid Non Perforate	257.70	02/08/26	14/09/26
	PP 17	29.83	02/08/26	14/09/26
	PP 18	111.23	02/08/26	14/09/26
	PP 19	70.25	02/08/26	14/09/26
	PP 20	46.39	02/08/26	14/09/26
C03	C03 600x600 Aluminium Ceiling Panel in Powder Coated c/w Conceal Grid PF+Acoustic	1,002.79	02/08/26	30/09/26
	PP 17	265.43	02/08/26	30/09/26
	PP 18	250.07	02/08/26	30/09/26
	PP 19	266.39	02/08/26	30/09/26
	PP 20	220.90	02/08/26	30/09/26
C04	C04 300mm. Width Perforated Aluminium Color Coated Ceiling Panel 1.2mm.thk. with Acoustic Non Woven backing (Min 25% Free area)	8,342.35	18/10/25	30/07/26
	PP 17	1,580.22	03/03/26	15/07/26
	PP 18	1,182.07	30/10/25	07/07/26
	PP 19	1,741.60	18/10/25	30/07/26
	PP 20	3,838.46	14/02/26	30/06/26
C05	C05 300mm. Width perforated Aluminium Color Coated Ceiling Panel 1.2mm.thk. with Acoustic Non Woven backing	2,716.41	18/10/25	30/07/26
	PP 17	767.58	03/03/26	15/07/26
	PP 18	766.98	30/10/25	07/07/26
	PP 19	-	18/10/25	30/07/26
	PP 20	1,181.85	14/02/26	30/06/26
C06	C06 Aluminium Honey Comb 6.0mm	1,430.03	16/08/26	06/10/26
	PP 17	294.85	16/08/26	29/09/26
	PP 18	477.77	16/08/26	21/09/26
	PP 19	383.87	16/08/26	06/10/26
	PP 20	273.54	16/08/26	14/09/26
C07	C07 Aluminium Honey Comb 6.0mm	2,423.84	16/08/26	06/10/26
	PP 17	488.26	16/08/26	29/09/26
	PP 18	658.12	16/08/26	21/09/26
	PP 19	658.12	16/08/26	06/10/26
	PP 20	619.34	16/08/26	14/09/26
C08	C08 300mm. Width Perforated Aluminium Color Coated Ceiling Panel 1.2mm.thk. With Printing Pattern and Folded Aluminium Solid Panel on the Side. Stair	8,342.35	18/10/25	30/07/26
	PP 17	1,580.22	03/03/26	15/07/26
	PP 18	1,182.07	30/10/25	07/07/26
	PP 19	1,741.60	18/10/25	30/07/26
	PP 20	3,838.46	14/02/26	30/06/26
C09	C09 300mm. Width Solid Aluminium Color Coated Ceiling Panel 1.2mm.thk. With Printing Pattern and Folded Aluminium Solid Panel on the Side	1,448.87	18/10/25	30/07/26
	PP 17 มีสกรีนลาย	438.61	03/03/26	15/07/26
	PP 18 มีสกรีนลาย	438.00	30/10/25	07/07/26
	PP 19 มีสกรีนลาย	572.26	18/10/25	30/07/26
	PP 20	-	14/02/26	30/06/26
C10	C10 Custom design feature ceiling 6.0mm	969.71	01/08/26	29/11/26
	PP 17 มีสกรีนลาย	265.44	31/08/26	30/10/26
	PP 18 มีสกรีนลาย	379.52	30/09/26	29/11/26
	PP 19 มีสกรีนลาย	280.21	15/09/26	14/11/26
	PP 20 มีสกรีนลาย	44.54	01/08/26	14/08/26
C11	C11 Aluminium Honey Comb 15.0mm	1,677.00	16/08/26	14/10/26
	PP 17	-	16/08/26	14/10/26
	PP 18 มีสกรีนลาย	-	16/08/26	30/09/26
	PP 19	-	16/08/26	14/10/26
	PP 20	-	16/08/26	30/09/26
Bulk Head	Aluminium Honey Comb Cladding for Bulkhead 6.0mm	1,510.44	16/08/26	06/10/26
	PP 17 มีสกรีนลาย	413.61	16/08/26	29/09/26
	PP 18 มีสกรีนลาย	418.57	16/08/26	21/09/26
	PP 19 มีสกรีนลาย	418.57	16/08/26	06/10/26
	PP 20	259.69	16/08/26	14/09/26