FAMELINE

ใบขอราคาวัสดุสินค้าสั่งทำพิเศษ

☐ เพื่อเสนอราคา
☑ เพื่อผลิต

เลขที่ใบขอ BU2-DE-26093

ชื่อโครงการ	MRT PURPLE LINE 4STATION (PP17 - PP20) C06 C07	1. กรุณากรอกข้อมูลตามรายละเอียดให้ครบถ้วน	3. ในกรณีจ้างข้างนอกผลิต จะต้องให้แนบรายระเอียดให้ครบถ้วน (ตามรายละเอียดแนบ)
ชื่อลูกค้า	CKST	2. สีพิเศษจะต้องมีพื้นที่พ่นสีขั้นต่ำ1,000 ตร.ม.	4. กรุณาแนบแบบเพื่อผลิตที่สามารถผลิตได้ / ประกอบได้ / ติดตั้งได้ ทุกครั้ง

กำหนดการใช้งานวันที่ 23 / 10 / 69

JO PJ25-031

NCCS

สินค้าพิเศษ

ลำดับที่	รายการ / รหัสชิ้นงาน	วัสดุ code	วัสดุ ชื่อวัสดุ	วัสดุ ความหนา	วัสดุพิเศษ/ความหนาพิเศษ ได้ข้อมูลจากจัดซื้อ (FL)	ขนาดชิ้นงาน (mm.) กว้าง	สูง	ยาว	รหัสของสีมาตรฐาน CC	SP	PC	Coat. ACP	Coat. Other	สีที่ไม่ใช่มาตรฐานต้องการเทียบ รหัสสีเทียบ or RAL	ชนิดของสี	ยี่ห้อ	ด้านที่ต้องการพ่นสี	จำนวน	หน่วย	ราคาต้นทุนต่อหน่วย	หมายเหตุ
1	Alu.2.0mm.thk. Sheet 1200x2400mm. / FL-PJ25-031-PP17-C06-PANEL-STD01	3	Alu.coil coat, 1S			1250.0		2440.0						PA-1M-U0139	PE or PC	Cornel	1 ด้าน	1	ชิ้น		ทำเป็น FORMULA
2	Alu.2.0mm.thk. Sheet 1200x2400mm. / FL-PJ25-031-PP18-C06-PANEL-STD01	3	Alu.coil coat, 1S			1250.0		2440.0						PA-1S-G0309	PE or PC	Cornel	1 ด้าน	1	ชิ้น		ทำเป็น FORMULA
3	Alu.2.0mm.thk. Sheet 1200x2400mm. / FL-PJ25-031-PP19-C06-PANEL-STD01	3	Alu.coil coat, 1S			1250.0		2440.0						PA-1S-E0116	PE or PC	Cornel	1 ด้าน	1	ชิ้น		ทำเป็น FORMULA
4	Alu.2.0mm.thk. Sheet 1200x2400mm. / FL-PJ25-031-PP20-C06-PANEL-STD01	3	Alu.coil coat, 1S			1250.0		2440.0						PA-2S-W0803	PE or PC	Cornel	1 ด้าน	1	ชิ้น		ทำเป็น FORMULA

Aluminium Extrusion , Steel Tube Or Steel Profile

ลำดับที่	รายการ / รหัสชิ้นงาน	วัสดุ code	วัสดุ ชื่อวัสดุ	วัสดุ ความหนา	วัสดุพิเศษ/ความหนาพิเศษ ได้ข้อมูลจากจัดซื้อ (FL)	ขนาดชิ้นงาน (mm.) กว้าง	สูง	ยาว	Coat.Other Alu/Steel/Other	รหัสของสีมาตรฐาน SP	PC		Coat. Other	สีที่ไม่ใช่มาตรฐานต้องการเทียบ รหัสสีเทียบ or RAL	ชนิดของสี	ยี่ห้อ	ด้านที่ต้องการพ่นสี	จำนวน	หน่วย	ราคาต้นทุนต่อหน่วย	หมายเหตุ

ผู้ขอราคา	ตะวัน	ผู้ตรวจสอบ / อนุมัติ	การติดตั้ง วิธีการประกอบและติดตั้ง	☐ ฝ้าเพดาน	☑ แผงบังแดด	☑ ผนังหุ้มอาคาร	☐ อื่นๆ	*	ผู้ให้ราคา	กำหนดเสร็จ
วันที่	09/10/26	วันที่	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	☐ ภายในอาคาร	☑ ภายนอกอาคาร				วันที่	วันเสร็จจริง

Location			สั่งจริง				พื้นที่รวม	พื้นที่ PP17	จำนวนแผ่นขนาด 1250x2440 ทั้งหมด	1250x2440 สั่งผลิต 50% LOT1	1250x2440 สั่งผลิต 50% LOT2	พื้นที่ PP18	จำนวนแผ่นขนาด 1250x2440 ทั้งหมด	1250x2440 สั่งผลิต 50% LOT1	1250x2440 สั่งผลิต 50% LOT2	พื้นที่ PP19	จำนวนแผ่นขนาด 1250x2440 ทั้งหมด	1250x2440 สั่งผลิต 50% LOT1	1250x2440 สั่งผลิต 50% LOT2	พื้นที่ PP20	จำนวนแผ่นขนาด 1250x2440 ทั้งหมด	1250x2440 สั่งผลิต 50% LOT1	1250x2440 สั่งผลิต 50% LOT2
Location	Type	Ceiling Finish	PP17	PP18	PP19	PP20																		
Public solid	C-06	SOLID ALUMINIUM CEILING PANEL IN POLYESTER COLOUR COATING FINISH USED IN BETWEEN COLUMN	Cornel PA-1M-U0139	Cornel PA-1S-G0309	Cornel PA-1S-E0116	Cornel PA-2S-W0803	1,430.03	294.85	97.00	49.00	48.00	477.77	157.00	79.00	78.00	383.87	126.00	63.00	63.00	273.54	90.00	45.00	45.00
Slope celling/ Bulkhead	C-07	1200 MM. WIDTH POLYESTER COLOUR COATED ALUMINIUM CEILING PANEL	Cornel PA-1M-U0139	Cornel PA-1S-G0309	Cornel PA-1S-E0116	Cornel PA-2S-W0803	2,362.62	501.78	165.00	83.00	82.00	658.13	216.00	108.00	108.00	602.82	198.00	99.00	99.00	599.89	197.00	99.00	98.00
	BULKHEAD		Cornel PA-1M-U0139	Cornel PA-1S-G0309	Cornel PA-1S-E0116	Cornel PA-2S-W0803	1,341.03	466.79	153.00	77.00	76.00	418.57	138.00	69.00	69.00	195.98	65.00	33.00	32.00	259.69	85.00	43.00	42.00
							Total	**1263.42**	**415**	**209**	**206**	**1554.47**	**511**	**256**	**255**	**1182.67**	**389**	**195**	**194**	**1133.12**	**372**	**187**	**185**

FAMELINE

ใบจองวัสดุ - วัตถุดิบ

เลขที่ใบจอง ...EPBU-026-042..Rev.01

ผู้สั่งจองวัสดุ - วัตถุดิบ

ชื่อผู้จอง.....วัชรพงษ์.....

แผนก/ฝ่าย .....ส่วนงานแบบ วัสดุและควบคุมต้นทุน.....

ชื่อโครงการ..... โครงการ MRT Purple Line 4Stations (PP17-PP20) .....

วันที่จอง ...11/08/2026... 13/08/2026

จุดประสงค์ในการสั่งจอง

....เพื่อจองวัตถุดิบ Coil Alu.2.0 mm.3003H14 เพื่อผลิต แผ่นฝาC7.(ส่วนงานบันได).....

.....

.....

.....

.....

ผู้อนุมัติ .....
Mongkol 2026.08.12 15:45:13 +07'00'

..11.../..05..../.2026...

ผู้จัดการฝ่าย

ลำดับ	รายการที่จอง	จำนวน ลิตร	จำนวน ชิ้น	จำนวน KG.	จำนวน M^2	หมายเหตุ
1	Alu. Coil 2.0 mm. หน้ากว้าง 1250 mm. 3003H14 ใช้เดือน กันยายน 2026 (C7)			15,365 kg.	2,835 ตรม.	พื้นที่ +เพิ่ม 20% คิดเป็นจำนวนการจอง 100% ส่วนงานบันไดทั้งโครงการ กำหนดสินค้าเข้าโรงงาน 25/10/25 RMC02010040
2	Alu. Coil 2.0 mm. หน้ากว้าง 1250 mm. 3003H14 ใช้เดือน กันยายน 2026 (C7.1)			9,445 kg.	1,743 ตรม.	พื้นที่ +เพิ่ม 30% คิดเป็นจำนวนการจอง 100% ส่วนงานบันไดทั้งโครงการ กำหนดสินค้าเข้าโรงงาน 25/10/25 RMC02010040
3	สี ไท SA-09101 (ทองแดง 010 MT) ใช้งานเดือน กันยายน 69 (ส่วนงานฝ้า (C7)			355 kg.	1,162 ตรม.	คิดเป็นจำนวนการจอง 100% ส่วนงานบันไดทั้งโครงการ กำหนดสินค้าเข้าโรงงาน 25/10/25 (PC21010083)
4	สี ไท SA-05611 (เขียว Ral 6011) ใช้งานเดือน กันยายน 69 (ส่วนงานฝ้า (C7)			392 kg.	1,295 ตรม.	คิดเป็นจำนวนการจอง 100% ส่วนงานบันไดทั้งโครงการ กำหนดสินค้าเข้าโรงงาน 25/10/25 (PC21010082)
5	สี Cornel NS-1S-E0114 (เหลือง Ral 1001) ใช้งานเดือน กันยายน 69 (ส่วนงานฝ้า (C7)			192 kg.	958 ตรม.	คิดเป็นจำนวนการจอง 100% ส่วนงานบันไดทั้งโครงการ กำหนดสินค้าเข้าโรงงาน 25/10/25 (PC21010087)
6	สี SD-9103 (ขาว Ral 9016) ใช้งานเดือน กันยายน 69 (ส่วนงานฝ้า (C7)			206 kg.	1,032 ตรม.	คิดเป็นจำนวนการจอง 100% ส่วนงานบันไดทั้งโครงการ กำหนดสินค้าเข้าโรงงาน 25/10/25

ยกเลิก Watchara pong

ผู้รับจองวัสดุ - วัตถุดิบ

หน.แผนกวางแผน ..... รับทราบ

วันที่รับจอง .....

วันหมดอายุใบจอง .....

Note : หมายเหตุ จำนวนรายการ Coil 2.0 mm. ที่สั่งจองคิดจากพื้นที่ โดย +% เผื่อแล้ว ส่วนเรื่องสีต้องการให้เน้นย้ำกับซัพพลายเออร์ เมื่อพ่นชิ้นงานและสามารถนำไปพับหน้างานได้โดยสีไม่แตก (ต้องสามารถพับ 1T) ส่วน วันและเวลา ที่เริกวัสดุเข้าโรงงาน ตามหมายเหตุครับ .....

.....

ยกเลิก การจองสี เนื่องจากได้ปรึกษากับทางผลิต สีต้องสั่งผลิตพิเศษมีความยืดหยุ่นเวลาพับขึ้นรูป ส่งข้อมูลให้ซับ เพื่อเปิดการจองผลิตอีกครั้ง

ผู้จัดการฝ่ายผลิต ..... รับทราบ

...../...../.....

☐ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....

Note : .....

.....

.....

.....

หมายเหตุ :

- ส่วนของผู้สั่งจอง ผู้มีอำนาจในการอนุมัติคือตั้งแต่ระดับ ผู้จัดการฝ่าย ขึ้นไปเท่านั้น
- ส่วนของผู้สั่งจอง ให้ลงข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อความชัดเจนในการสั่งจอง
- ส่วนของผู้รับจอง ผู้มีอำนาจในการรับจองขั้นต้นคือหัวหน้าแผนกวางแผนเท่านั้น ให้ระบุวันที่รับจองและวันหมดอายุของใบจองวัสดุ - วัตถุดิบ
- ส่วนของผู้รับจอง ผู้มีอำนาจในการอนุมัติการรับจองวัสดุ - วัตถุ คือ ผู้จัดการฝ่ายหรือผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเท่านั้น
- ใบจองวัสดุ - วัตถุดิบ มีระยะเวลาในการจอง 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดใบจองพร้อมผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ เมื่อครบกำหนดแล้วยังไม่มีการแจ้งดำเนินการใด ๆ เอกสารใบจองจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

FAMELINE

ใบจองวัสดุ - วัตถุดิบ

เลขที่ใบจอง ...EPBU-026-048..Rev. 1

ผู้สั่งจองวัสดุ - วัตถุดิบ

ชื่อผู้จอง.....วัชรพงษ์.....

แผนก/ฝ่าย .....ส่วนงานแบบ วัสดุและควบคุมต้นทุน.....

ชื่อโครงการ..... โครงการ MRT Purple Line 4Stations (PP17-PP20) .....

วันที่จอง ...23/09/2026...

จุดประสงค์ในการสงค์ในการสั่งจอง

....เพื่อจองวัตถุดิบ Coil Alu.2.0 mm.3003H14 เพื่อผลิต แผ่นฝาC6.(ส่วนงาน Bulkhead).....

.....

.....

.....

.....

ผู้อนุมัติ .....

..23.../..05..../.2026...

ผู้จัดการฝ่าย

ลำดับ	รายการที่จอง	จำนวน				หมายเหตุ
		ลิตร	ชิ้น	KG.	M^2	
1	Alu. Coil 2.0 mm. หน้ากว้าง 1250 mm. 3003H14 ใช้เดือนตุลาคม 2026 (C6)			7,755 kg.	1,430 ตรม.	พื้นที่ ตามแบบ คิดเป็นจำนวนการจอง 100% ส่วนงาน Bulkhead C6 ทั้งโครงการ *กำหนดสินค้าเข้าโรงงาน 31/10/25 RMC02010040*
2	สี Cornel NS-1S-E0114 (เหลือง) ใช้งานเดือนตุลาคม 69 ใช้ (ส่วนงานฝ้า (C11) PP19			130 kg. 300 kg	572 ตรม.	คิดเป็นจำนวนการจอง 100% ส่วนงานบันไดทั้งโครงการ ฝ้า C11 *กำหนดสินค้าเข้าโรงงาน 20/10/26* (PC21010087

ผู้รับจองวัสดุ - วัตถุดิบ

หน.แผนกวางแผน ..... รับทราบ

วันที่รับจอง .....

วันหมดอายุใบจอง .....

Note : หมายเหตุ จำนวนรายการ Coil 2.0 mm. ตามพื้นที่แบบ C11 โดยใช้หลักการคำนวณ สีที่ใช้ 4.5 ตรม. ต่อ 1 kg. .....

ขอให้ทางฝ่ายผลิตช่วยดำเนินการ ทวนสอบการสั่งให้อีกครั้งครับ ส่วน วันและเวลา ที่เรีกวัสดุเข้าโรงงาน ตามหมายเหตุครับ .....

หมายเหตุ แก้ไขการจองสีเป็นปริมาณขั้นต่ำ ของผู้ผลิต

.....

.....

ผู้จัดการฝ่ายผลิต ..... รับทราบ

...../...../.....

☐ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....

Note : .....

.....

.....

.....

หมายเหตุ :

- ส่วนของผู้สั่งจอง ผู้มีอำนาจในการอนุมัติคือตั้งแต่ระดับ ผู้จัดการฝ่าย ขึ้นไปเท่านั้น
- ส่วนของผู้สั่งจอง ให้ลงข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อความชัดเจนในการสั่งจอง
- ส่วนของผู้รับจอง ผู้มีอำนาจในการรับจองขั้นต้นคือหัวหน้าแผนกวางแผนเท่านั้น ให้ระบุวันที่รับจองและวันหมดอายุของใบจองวัสดุ - วัตถุดิบ
- ส่วนของผู้รับจอง ผู้มีอำนาจในการอนุมัติการรับจองวัสดุ - วัตถุ คือ ผู้จัดการฝ่ายหรือผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเท่านั้น
- ใบจองวัสดุ - วัตถุดิบ มีระยะเวลาในการจอง 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดใบจองพร้อมผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ เมื่อครบกำหนดแล้วยังไม่มีการแจ้งดำเนินการใด ๆ เอกสารใบจองจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

FAMELINE

ใบจองวัสดุ - วัตถุดิบ

เลขที่ใบจอง ...EPBU-026-046..Rev.01

ผู้สั่งจองวัสดุ - วัตถุดิบ

ชื่อผู้จอง.....วัชรพงษ์.....

แผนก/ฝ่าย .....ส่วนงานแบบ วัสดุและควบคุมต้นทุน.....

ชื่อโครงการ..... โครงการ MRT Purple Line 4Stations (PP17-PP20) .....

วันที่จอง ...11/09/2026...

จุดประสงค์ในการสงค์ในการสั่งจอง

....เพื่อจองวัตถุดิบ Coil Alu.2.0 mm.3003H14 เพื่อผลิต แผ่นฝ้าC7.(ส่วนงานบันได).....

.และส่วน Entrance C11 .....

.....

.....

.....

ผู้อนุมัติ 11/09/26

.....

..11.../..09..../.2026...

ผู้จัดการฝ่าย

ลำดับ	รายการที่จอง	จำนวน ลิตร	จำนวน ชิ้น	KG.	M^2	หมายเหตุ
1	สี Cornel PA-1M-U0139 (Brown Metallic 010 MT) ใช้งานเดือน กันยายน 69 (ส่วนงานฝ้า (C7,C7.1) PP17 เพิ่มส่วนฝ้า C6 พื้นที่ 295 ตรม.คิดเป็นสี 70 kg.			270 kg. 340 kg.	1,208.96 ตรม.	คิดเป็นจำนวนการจอง 100% ส่วนงานบันไดทั้งโครงการ กำหนดสินค้าเข้าโรงงาน 25/09/26 PC21010109
2	สีCornel PA-1S-G0309 (Ral 6011) ใช้งานเดือน กันยายน 69 (ส่วนงานฝ้า (C7,C7.1) PP18 เพิ่มส่วนฝ้า C6 พื้นที่ 478 ตรม. คิดเป็นสี 110 kg.			300 kg. 410 kg.	1,333.90 ตรม.	คิดเป็นจำนวนการจอง 100% ส่วนงานบันไดทั้งโครงการ กำหนดสินค้าเข้าโรงงาน 25/09/26 PC21010107
3	สีCornel PA-1S-E0116 (Ral 1001) ใช้งานเดือน กันยายน 69 (ส่วนงานฝ้า (C7,C7.1,C11) PP19			345 kg.	1,551 ตรม.	คิดเป็นจำนวนการจอง 100% ส่วนงานบันไดทั้งโครงการ พื้นที่ 978.16 ตรม./ และส่วนฝ้าC11 572.6 ตรม. ฝ้า C6 385 ตรม. กำหนดสินค้าเข้าโรงงาน 25/09/26 PC21010108
4	สีCornel PA-2S-W0803 (Ral 9016) ใช้งานเดือน กันยายน 69 (ส่วนงานฝ้า (C7,C7.1) PP20 เพิ่มส่วนฝ้า C6 พื้นที่ 275 ตรม. คิดเป็นสี 65 kg.			235 kg. 300 kg.	1,057.47 ตรม.	คิดเป็นจำนวนการจอง 100% ส่วนงานบันไดทั้งโครงการ กำหนดสินค้าเข้าโรงงาน 25/09/26 PC21010106
5.	สี Akzo GW255TH Golden Beach ใช้งานเดือน กันยายน 69 (ส่วนงานฝ้า (C10)			20 kg.		สั่งปริมาณขั้นต่ำ MOQ (PC21010105) เพื่อทำ mock up
6	สี AKZO. S5206TH (เทา) ใช้งานเดือน กันยายน 69 (ส่วนงานฝ้า C11) PP17,PP18,PP20)			455 kg.	2,047.5 ตรม.	100 %ส่วนแผ่น Solid C11 (PC21010084)

24/09/26

ผู้รับจองวัสดุ - วัตถุดิบ

หน.แผนกวางแผน ..... รับทราบ

วันที่รับจอง .....

วันหมดอายุใบจอง .....

Note : หมายเหตุ จำนวนการคิดอ้างอิง จากพื้นที่ โดย บวก% จากใบจอง Coil C7,C7.1,C11 โดยใช้หลักการคำนวณ สีที่ใช้ 4.5 ตรม. ต่อ 1 kg.

ขอให้ทางฝ่ายผลิตช่วยดำเนินการ ทวนสอบการสั่งให้อีกครั้งครับ .....

.....

หมายเหตุ เพิ่มเติมปริมานส่วนงานฝ้า C6 เนื่องจากปริมานสั่งผลิต น้อยกวา MOQ ที่จะต้องสั่งแต่หละครั้งขั้นต่ำ 300 kg. จึงขอปรับปริมาณตามแจงส่วนรายการที่ 3 มีการเพิ่มไปแล้ว

24/09/26

ผู้จัดการฝ่ายผลิต ..... รับทราบ

...../...../.....

☐ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....

Note : .....

.....

.....

.....

หมายเหตุ :

- ส่วนของผู้สั่งจอง ผู้มีอำนาจในการอนุมัติคือตั้งแต่ระดับ ผู้จัดการฝ่าย ขึ้นไปเท่านั้น
- ส่วนของผู้สั่งจอง ให้ลงข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อความชัดเจนในการสั่งจอง
- ส่วนของผู้รับจอง ผู้มีอำนาจในการรับจองขั้นต้นคือหัวหน้าแผนกวางแผนเท่านั้น ให้ระบุวันที่รับจองและวันหมดอายุของใบจองวัสดุ - วัตถุดิบ
- ส่วนของผู้รับจอง ผู้มีอำนาจในการอนุมัติการรับจองวัสดุ - วัตถุ คือ ผู้จัดการฝ่ายหรือผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเท่านั้น
- ใบจองวัสดุ - วัตถุดิบ มีระยะเวลาในการจอง 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดใบจองพร้อมผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ เมื่อครบกำหนดแล้วยังไม่มีการแจ้งดำเนินการใด ๆ เอกสารใบจองจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ